

**Compte rendu de l'Assemblée Générale**  
**Du 17 Juin 2020**  
**Bureaux du SIVU**

Les anciens et les nouveaux délégués étaient présents à l'Assemblée Générale.

---

**Ordre du jour :**

- 1) Planning du déploiement haut débit**
  - 2) Planning du déploiement (FTTH)**
  - 3) Planning du déploiement du GSM**
  - 4) Processus pour demande de travaux**
  - 5) Compte administratif 2019**
  - 6) Questions diverses**
- 

**INFORMATIONS :**

L'Assemblée Générale débute par la présentation par le Président M. Cornebise, du syndicat aux nouveaux délégués et ce depuis sa date de création.

Il explique que le Syndicat propose des projets ou répond aux besoins et demandes des communes, pour tout ce qui concerne les communications.

Ces projets sont étudiés par le syndicat, ils font l'objet d'une demande d'aide suivant le cas, auprès de la collectivité de Corse, de la Préfecture de Région, de la Préfecture de la Haute Corse, de l'Europe.

Certaines opérations ont pu ainsi bénéficier à titre d'expérimentation d'un financement à 100%.

Les dossiers ainsi finalisés sont à nouveaux expliqués aux délégués afin que ceux-ci puissent en faire part à leur conseil municipal. Si le retour est positif le Syndicat réalise les travaux, en respectant la réglementation, élabore la documentation pour l'appel à publicité et la rédaction de l'ensemble des pièces des marchés.

**Lorsque le délégué signale une difficulté de compréhension ou de présentation d'un projet pour sa commune, le syndicat propose de participer à une réunion du conseil Municipal pour répondre aux différentes interrogations.**

A ce jour tous les projets retenus par les communes membres sont réalisés, un seul est en cours ;(arrêté pour cause de coronavirus) « récolement des réseaux communaux ». Pour 8 communes membres et 2 non membres qui ont souhaité rallier ce projet.

**Le Président énumère ensuite quelques projets que l'on peut voir sur le site internet.**

- Réémetteur (achat du terrain et construction du bâtiment) de Monte
- Réémetteur de Vescovato
- Achat du terrain et construction du bâtiment du SIVU.
- Salle multimédia de Lentu
- P@m de Lucciana
- Création de l'ASSOCIATION ETIC avec (SIVU,UNIVERSITE de CORSE et DEP Haute Corse
- Les modifications des contrats après contentieux (TDF, BOUYGUES, SFR, ORANGE...)
- Central télécom de Monte
- Obtention des fréquences de la TNT pour la diffusion de nos réémetteurs de Monte et Vescovato
- Bouquets numériques diffusés par le SIVU
- Les réseaux câblés désormais numériques et en Fibre optique à LUCCIANA Village, LENTU, et VIGNALE.
- Portail site Internet des 14 communes membres
- Diffusion du Haut débit dans le canton Altu di Casacconi pour les professionnels
- Télétravail à Campile
- Diffusion du haut débit sur fibre à Vignale
- Projet Hotspot des communes
- Récolement des réseaux communaux
- Politique à mettre en œuvre pour éviter l'implantation anarchique des pylônes pour la 5 G des différents opérateur

**Le Président informe l'assemblée qu'une réunion pour élire le futur président et son bureau sera programmée dès lors que tous les délégués des communes membres seront désignés et dès réception par le SIVU des délibérations visées par la Préfecture.**

### **1) Planning du déploiement haut débit :**

Le Président explique aux membres présents que le Syndicat a participé aux travaux **du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique de la Corse**, voté par les élus de la CDC.

Le planning du déploiement du haut débit dont je vais vous faire part, émane du chef du service infrastructure de réseau de la Collectivité de Corse.

Les travaux sont en cours pour l'opticalisation des NRA (avec les impacts en termes d'évolution de débit): de Crocicchia, La Porta et Piedicroce.

L'opticalisation du NRA (nœud de raccordement des abonnés) de Crocicchia permettra une amélioration des débits pour 45 lignes en distribution directe une fois la mise à jour des équipements actifs réalisée par Orange. La fin du chantier était prévue pour janvier 2020.

La montée en débit (MED) est projetée pour les communes de :

- Campile-village (100% des lignes en VDSL ou ADSL2 (84 lignes).
- SR de Campile (hameau de Canaja non éligible car 21 lignes) (NRO de Barchetta)
- Ortiporio (90% des lignes en VDSL ou ADSL 2 (57 lignes sur 63). (NRO La Porta)
- Volpajola (100% des lignes en VDSL ou ADSL2 (124 lignes) (NRO de Barchetta).

**Le NRAZO (Nœud de raccordement des abonnés dans les zones d'ombre) de la commune de Vignale** permettra d'obtenir les abonnements VDSL (soit 44 lignes) les travaux sont en cours, la recette était prévue pour février 2020.

Activation VDSL par Orange 2eme trimestre 2020. **(La collecte optique est désormais opérationnelle).**

En ce qui concerne le nœud de raccordement optique **Barchetta - Volpajola**, le piquetage est en cours dans les communes de Campile, Crocicchia, Prunelli di Casacconi, Scolca, Vignale-village, Volpajola.

Ce piquetage est finalisé dans les communes de Monte et d'Olmo.

Pour le nœud de raccordement fibre optique de **Lucciana**, le piquetage est en cours dans la commune de Vignale-Funtanone. Il est finalisé dans la commune **de Lucciana. (Plaine et village)**

Pour le nœud de raccordement de La Porta le piquetage est en cours dans les communes **d'Ortiporio et de Penta-Acquatella.**

Pour le nœud de raccordement de **Vescovato** le piquetage est finalisé dans la commune de **Vescovato.**

Pour le nœud de raccordement de **Lento**, le piquetage est en cours dans les communes **de Lento et de Campitello.**

**Il est important de prendre en compte un décalage de planning dû à la crise sanitaire de la COVID19.**

## **2) Planning du déploiement (FTTH) :**

Le déploiement du FTTH (Fiber to the home) qui signifie « fibre optique jusqu'au domicile » est prévu pour la fin du marché de la délégation de service public pour les territoires du Casacconi soit en 2025:

**En cours et Fin en 2022 :** Lucciana

**Début en 2022 et Fin en 2023 :** Vescovato

**Début en 2024 et Fin en 2025 :** Campile, Campitello, Lento, Crocicchia, Monte, Olmo, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli di Casacconi, Scolca, Vignale village, Vignale Funtanone, Volpajola.

**En ce qui concerne le Très Haut débit (THD) radio et mobile,**  
Un site 4G fixe est prévu sur Castellare di Casinca.

Les ex-sites zones blanches 2G devront migrer en 4G dans les 6 à 18 mois. (MONTE).

**Un site new-deal sera déployé sur la commune de Monte (hameau de Ferlaggia).**

### **3) Planning du déploiement du GSM :**

#### **IMPLANTATION DES PYLÔNES**

Le Président explique que le réseau de téléphonie mobile conduit à multiplier les équipements et, par là même, à aggraver leur impact sur l'environnement. Les opérations d'enfouissement des réseaux auxquelles on assiste depuis quelques années ne peuvent en effet pas être envisagées pour la radiotéléphonie mobile qui requiert un support vertical situé sur un point haut afin de donner aux antennes le dégagement nécessaire à la diffusion des ondes hertziennes. La difficulté d'insertion d'un relais dans l'environnement réside dans la nécessité de concilier pour chaque projet diverses données d'ordre technique, réglementaire et paysager.

Dans un souci de défense des intérêts des communes membres, et pour respecter les droits des opérateurs et limiter la présence des antennes relais dans certaines zones, le Syndicat l'Altu di Casacconi en accord avec les communes signataires, et TDF décident par convention, de se coordonner pour rechercher sur l'ensemble des secteurs des communes membres les points de diffusions par anticipation dans le but de regrouper les différents opérateurs sur ces mêmes points.

Le Syndicat propose une démarche commune afin d'harmoniser l'implantation des futurs pylônes et propose d'utiliser le processus suivant :

#### **1/ Secteurs concernés :**

Les secteurs mal ou non desservis de nos communes membres, et ceux faisant l'objet de la future couverture de téléphonie mobile dans le cadre des engagements nationaux des différents opérateurs de téléphonie mobile.

## **2/ processus :**

La commune qui est démarchée par un opérateur de communication, ou par un tiers informe par l'intermédiaire de son délégué le syndicat l'Altu di Casacconi de la recherche foncière souhaitée de cet opérateur, (secteur géographique précis).

En concertation avec le syndicat, une réunion est organisée avec le demandeur, et la commune.

### **Celle-ci aura pour but de :**

- Garder la maîtrise du foncier
- Négocier la meilleure offre financière (en tenant compte des historiques des contrats déjà signés par cet opérateur).

A ce jour, des pylônes ont été négociés par le syndicat afin d'anticiper une implantation anarchique et permettre le déploiement de la 5G de manière judicieuse :

- Prunelli di Casacconi : la convention tripartite Syndicat, Mairie , TDF est signée.
- Bureau du Syndicat : l'accord de principe pour les études de faisabilité a été accordé par le bureau du Syndicat.
- Borgo (délaissé de route) : nous attendons l'accord de vente de la part de la CDC
- Castello di Rostino : proposition en cours de négociation.
- Bisinchi : proposition en cours de négociation

## **4) Travaux en cours :**

Les travaux concernant le 2<sup>e</sup> volet du projet de numérisation des récolements communaux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Une réunion sera programmée prochainement afin d'en assurer la continuité et de satisfaire les demandes des communes faisant partie du projet

## 5) Compte administratif 2019 :

Le compte administratif de l'année 2019 a été expliqué par Le Président José Cornebise. La situation financière est exposée de la manière suivante :

**Dépenses** : Fonctionnement : 69 760.95€  
Investissement : 93 553.50€

**Recettes** : Fonctionnement : 119 971.80 + 53 862.52 (excédent) = 173 834.32€.  
Investissement : 61 390.67 + 46 287.73(excédent) = 107 678.40€.

Résultat de clôture : 104 073.37 € pour les recettes de fonctionnement  
14 124.90 € pour les recettes d'investissement.

Pour l'élaboration du budget primitif de l'exercice 2020 sera donc reporté 104 073.37 € au compte ROO2 (recettes de fonctionnement) et 14 124.90 € au compte R001 (recettes d'investissement).

A la suite des résultats énumérés, le compte administratif a été présenté par **Monsieur Lionel PASQUALINI**, sans la présence du Président en exercice, et après échange de questions avec l'assemblée, le compte administratif a **été approuvé à l'unanimité par les anciens délégués en exercice.**

## 6) Questions diverses :

Les nouveaux délégués se sont penchés sur des sujets d'ordre technique afin de mieux connaître les missions du syndicat.

L'Assemblée Générale a pris fin à 19h40.

Le Président

J. Cornebise